

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016**

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
1	BO16/I/2/D	Wytyczenie i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Parku Tysiąclecia w Milowicach	86200,00 zł	Przed realizacją planowane rozpoczęcie wrzesień -listopad	MZUK
2	BO16/VII/3/M	Strefa odpoczynku ul. Białostocka	20000,00 zł	Uzyskane wszelkie zezwolenia na realizacje Planowane rozpoczęcie prac sierpień	MZUK
3	BO16/VII/1/D	Miejsca postojowe ul. Mielecka	25000,00 zł	Uzyskane uzgodnienia branżowe Realizacja w okresie wrzesień- listopad	MZUK
4	B016/IX/2/M	Zakup 50 książek do biblioteki ul. Kraszewskiego	1700,00 zł	Zadanie zrealizowane.	Biblioteka
5	BO16/II/6/D	Rewitalizacja zieleni i infrastruktury pieszej ul. Będzińska	215311,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
6	BO16/III/2/M	Renowacja nawierzchni na Stawikach przy Stadionie Ludowym	139500,00 zł	Postępowanie przetargowe na etapie sprawdzania ofert; planowany termin podpisania umowy 07.07.2016r.	WDR
7	BO16/III/9/D	Modernizacja parkingu w rejonie ul. Kilińskiego i Ordonówny	143482,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
8	BO16/IV/5/D	Rewitalizacja chodników Plac Braci Kozuchów	148610,00 zł	Postępowanie przetargowe na etapie sprawdzania ofert; planowany termin podpisania umowy 07.07.2016r	WDR

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
9	BO16/VII/5/D	Remont chodnika i powstanie ścieżki rowerowej na BMC	149939,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
10	BO16/VI/1/D	Osiedle Dmowskiego remont chodnika i schodów	97000,00 zł	I –sze postępowanie na wybór Wykonawcy robót unieważnione; nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie powtórzono – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
11	BO16/VI/2/D	Remont chodnika przy ul. Wiosny Ludów	80977,00 zł	Postępowanie przetargowe na etapie sprawdzania ofert; planowany termin podpisania umowy 07.07.2016r	WDR
12	BO16/VIII/1/D	Remont chodnika przy ul. M.Maliny .	146589,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
13	BO16/IX/1/D	Remont ul.11 Listopada	174527,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR
14	BO16/X/3/D	Położenie nowej nawierzchni drogi ul. Kalinowa	114772,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r	WDR
15	BO16/X/2/D	Montaż barierek ochronnych ul. Wojska Polskiego	30000,00 zł	Rozpoczęto procedurę w zakresie udzielenia zlecenia poza ustawą prawo zamówień publicznych – planowany termin realizacji do 30.09.2016r.	WDR
16	BO16/XII/1/D	Montaż progów zwalniających i podskokowych, remont chodnika ul. Biała Przemsa	148480,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
17	BO16/XIII/3/D	Generalny remont nawierzchni pomiędzy osiedlem Wagowa II a Wagowa II	144170,00 zł	Postępowanie na wybór Wykonawcy w toku – termin składania ofert 20.07.2016r. Zadanie rozszerzono o część finansowaną bezpośrednio z budżetu miasta. Całkowita wartość projektu ponad 300 tys. zł.	WDR

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
18	BO16/XV/1/D	Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej	122732,00 zł	Postępowanie przetargowe na etapie sprawdzania ofert; planowany termin podpisania umowy 07.07.2016r.	WDR
19	BO16/XVII/5/III	Remont dachu z częścią docieplenia budynku SP19 ul. Składowa	250000,00 zł	W ramach realizacji projektu , została podpisana umowa, dotycząca docieplenia dachu na budynku szkoły. Termin wykonania prac został ustalony na 15.09.2016r. Prace na remont tynków elewacji od strony sali gimnastycznej po nierozstrzygniętym przetargu , zostaną rozpoczęte po przeprowadzeniu drugiego przetargu, który jest w trakcie ogłaszania.	WED
20	BO16/I/1/M	Modernizacja boksów bytowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt	119374,00 zł	W trakcie realizacji	MZUK
21	BO16/II/1/M	Infrastruktura rekreacyjna-siłownia na świeżym powietrzu ul. Lwowska	40500,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
22	BO16/II/3/M	Strefa aktywności fizycznej-rewitalizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej ul. Będzińska	215311,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
23	BO16/III/1/M	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness ul. Sądzińska	143482,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
24	BO16/IV/1/M	Rewitalizacja placu między ul. Poła Wybickiego Goszczyńskiego Rodakowskiego	76800,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
25	BO16/IV/3/M	Odbudowa boiska do koszykówki w rejonie ul. Kossaka	14200,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
26	BO16/IV/4/M	Architektura sportowa wykonanie siłowni na świeżym powietrzu ul. Boh. Getta	65000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
27	BO16/V/4/M	Siłownia zewnętrzna wraz z rewitalizacją zieleni w centrum ul. Warszawska	201000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
28	BO16/V/8/M	Wybieg dla psów	42940,00 zł	W trakcie realizacji	MZUK
29	BO16/V/1/D	Sosnowiecka podróż w czasie ul. Parkowa	227341,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
30	BO16/VII/2/M	Rodzinne centrum aktywności na BMC	154939,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
31	BO16/VI/3/M	Zielono i przyjemnie - nasadzenie drzew na Osiedlu Dmowskiego	6600,00 zł	Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
32	BO16/VI/7/M	Utworzenie skweru wypoczynkowego ul. W. Sikorskiego	198377,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
33	BO16/IX/5/M	Rodzinne centrum aktywności na Placu Papieskim	172827,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
34	BO16/X/1/M	Siłownia pod chmurką i plac zabaw ul. Mikołajczyka	82000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
35	BO16/XI/1/M	Utworzenie parku wypoczynkowego ul. Szybowa i Dybowskiego	151147,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
36	BO16/XI/1/D	Budowa miejsc parkingowych remont chodnika i montaż latarni ul. Żelazna	84000,00 zł	I –sze postępowanie na wybór Wykonawcy robót unieważnione; nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie powtórzono – termin składania ofert 20.07.2016r.	WDR

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
37	BO16/XII/2/M	Budowa nowego placu zabaw ul. Białej Przemszy	148480,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
38	BO16/XIII/1/M	Budowa strefy aktywności mieszkańca w centralnej części ul. Wagowa	154170,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
39	BO16/XIII/4/D	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem ul. Kościuszkowców	10000,00 zł	Rozpoczęto procedurę w zakresie udzielenia zlecenia poza ustawą prawo zamówień publicznych – planowany termin realizacji do 30.09.2016r.	WDR
40	BO16/XIV/1/M	Plac zabaw i siłownia pod chmurką ul. Minerów	151482,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
41	BO16/XIV/1/D	Budowa chodnika na ul. Czołgistów	151482,00 zł	Z uwagi na aktualnie trwającą inwestycję związaną z termomodernizacją i uciepłowieniem osiedla Juliusz. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji na 2017r.	WDR
42	BO16/XV/1/M	Plac aktywnego wypoczynku ul. Gałczyńskiego	122732,00 zł	Projekt placu został złożony do Wydziału Architektury. MOSiR oczekuje na przyjęcie zgłoszenia robót.	MOSiR
43	BO16/XVI/3/M	Stworzenie strefy wypoczynku w parku dzielnicy Maczki ul. Krakowska	148545,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
44	BO16/XVI/1/M	Radosna kraina budowa placu zabaw w Kolonii Cieśle	90000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
45	BO16/XVI/1/D	Budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej ul. Spacerowa	115000,00 zł	Postępowanie przetargowe na etapie sprawdzania ofert; planowany termin podpisania umowy 07.07.2016r.	WDR

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
46	BO16/XVII/3/V	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 6 i Gim 16 ul. Legionów	517802,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
47	BO16/XVII/9/II	Plac zabaw orzeszek ul. Hutnicza	45100,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM
48	BO16/XVII/16/IX	Gwiezdna strefa gier PM nr 40 ul. Gwiezdna	204530,00 zł	Opracowano dokumentację projektową. Wydział Zamówień Publicznych na podstawie przekazanych dokumentów rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania	WIM